



Монахов В.А.

План-график

выполнения работ по текущему ремонту (план по ТР - 2021 г.) в части мероприятий, не выполненных к моменту подписания паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022 г.

№ п/п	Вх. №	Название работы	Сроки исполнения	Примечание
1	435	Работы по дефектной ведомости по установленным доводчикам на дверях в МОП от 30.06.21г.	до 29.10.21 г.	
2	439	Устройство шумоизоляции оголовка вентканала	до 29.10.21 г.	
3	440	Восстановление окрасочного и отделочного слоя в объеме указанном в акте санитарного и технического состояния 30.08.21г.	по согласованию с СД	под.1
4		Укрепление дверец ящиков УЭРМ, этаж 15	до 30.09.21 г.	
5		Закрепление панели УЭРМ, этаж 12	до 15.10.21 г.	
6	441	Замена стеклопакета	по согласованию с СД	5 эт. 2 под.
7		Замена неисправных замков ящиков УЭРМ	до 29.10.21г.	под.1,2
8		Замена неисправных светильников "Выход"	по согласованию с СД	
9		Зачистка отслоившегося слоя штукатурки в местах протечки конденсата по трубопроводу ВПВ	до 25.12.21г.	Восстановление отделки по согласованию с СД
10		Расшивка и заделка вертикальной трещины между ящиками УЭРМ в межквартирных холлах	по согласованию с СД	под.2
11		Зачистка и восстановление отделочного слоя стены в тамбуре мусоропровода	до 25.12.21г.	17,21,22 эт. 2 под.
12		Зачистка отслоившегося слоя штукатурки стены в подъезде	до 25.12 21 г.	под. 2
13		Зачистка отслоившегося слоя штукатурки потолка в подъезде	до 25.12 21 г.	
14		Установка рассеивателя на светильник	Замена светильника по согласованию с СД до 29.10.21г.	Рассеивателей нет в наличии и в продаже .
15		Укрепление подоконника оконной конструкции	до 15.10.21 г.	
16		Оштукатуривание стены под подоконником	до 15.10.21 г.	
17		Очистка потолочных светильников	до 29.10.21 г.	под.2
18	442	Удлинение ливневых труб	до 01.10.21 г.	
19		Изготовление и установка решеток на входы в подвал	в план по ТР на 2022 г.	
20		Изготовление и установка решетки на вход в тепловой пункт	в план по ТР на 2022 г.	
21		Изготовление и установка решетки на вход в ВНС	в план по ТР на 2022 г.	
22		Изготовление и установка решетки на вход в водомерный узел	в план по ТР на 2022 г.	
23		Изготовление и установка решетки на вход во ВРУ-1, 2	в план по ТР на 2022 г.	

24		Ремонт примыкания крыльца эвакуационного выхода с I-го этажа подъезда №1	до 29.10.21 г.	
25		Устройство уклона отмостки в районе спуска в подвал подъезд №1	до 29.10.21 г.	
26	443	Замена углового воздушного клапана	до 10.09.22 г. После окончания отопительного сезона	под.1,2 согласно дефектной ведомости от 09.08.2021г.
27		Замена прокладки-подмотки	до 10.09.22 г. После окончания отопительного сезона	под.1,2 согласно дефектной ведомости от 09.08.2021г.

начальник участка

инженер эксплуатации

инженер эксплуатации

Березин А.Н.

Галыгин Д.А.

Астраханцева Т.А.