



## 2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>							
	<b>Кровля</b>							
	кровельное покрытие	кв. м	477,5	Рулонное	Удовл			Удовл
	свесы	пог. м	X					
	желоба	пог. м	X					
	защитные ограждения	пог. м	118,52		Удовл.			Удовл.
	<b>Крыша</b>							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м	X					
	выходы на чердак	шт.	X					
	чердачные продухи	кв.м	X					
	слуховые окна	кв.м	X					
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	8	Оголовок	Удовл.			Удовл.
	наружный водосток	3						
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м		Стальная труба	Удовл.			Удовл.	
2	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>							
	<b>Фундаменты</b>							
	цоколь	кв. м	99	Железобетон	Удовлетв.			Удовлетв.
	отмостка	кв. м	77	Асфальт	Удовлетв.			Удовлетв.
	крыльца	шт.	1	Ж/б плита	Удовлетв.			Удовлетв.
приямки	шт.	2		Удовлет.			Удовлет.	



	<b>Внутренний водосток</b>	пог. м		Сталь	Удовл.			Удовл.
	<b>Почтовые ящики</b>	шт.	30	Сталь	Удовл.			Удовл.
4	<b>Печи, очаги</b>							
	<b>Печи</b>	шт.	X					
	<b>Кухонные очаги</b>	шт.	X					
5	<b>Противорадиационное убежище</b>							
	система управления вентиляцией	комп.	X					
	электродвигатели	шт.	X					
	ручной привод	шт.	X					
	фильтры	комп.	X					
	двери	шт.	X					
	воздухозаборник	шт.	X					
	вентиляция	комп.	X					
	водоснабжение	комп.	X					
	канализация	комп.	X					
	освещение	комп.	X					
дополнительное оборудование	комп.	X						
6	<b>Центральное отопление</b>							
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	2	Конвектор	Удовл.			Удовл.
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	95	Сталь	Удовл.			Удовл.
	вертикальные трубопроводы	пог. м	315	Сталь	Удовл.			Удовл.
	здвижки	шт.	4	Сталь	Удовл.			Удовл.
	прочая запорная арматура	шт.	105	Латунь	Удовл.			Удовл.
	тепловые пункты	шт.	X					
	теплоизоляция трубопроводов	пог. м	156	Энергофлекс	Удовл.			Удовл.
ОДПУ	шт.	1	ВИСТ	Удовл.			Удовл.	
7	<b>Горячее водоснабжение</b>							

	горизонтальные трубопроводы	пог. м	142	ПП	Удовл.			Удовл.
	вертикальные трубопроводы	пог. м	280	ПП	Удовл.			Удовл.
	здвижки	шт.	4	Сталь	Удовл.			Удовл.
	прочая запорная арматура	шт.	28	Латунь	Удовл.			Удовл.
	ОДПУ	шт.	1	ВИСТ	Удовл.			Удовл.
	<b>Холодное водоснабжение</b>							
	горизонтальные трубопроводы	пог. м	55	ПП	Удовл.			Удовл.
	вертикальные трубопроводы	пог. м	140	ПП	Удовл.			Удовл.
8	здвижки	шт.	2	Сталь	Удовл.			Удовл.
	прочая запорная арматура	шт.	14	Латунь	Удовл.			Удовл.
	ОДПУ	шт.	1	ВСХ-25	Удовл.			Удовл.
	<b>Система водоотведения (канализация)</b>							
9	горизонтальные трубопроводы	пог. м	32	ПВХ	Удовл.			Удовл.
	вертикальные трубопроводы	пог. м	112	ПВХ	Удовл.			Удовл.
	ливневая канализация	пог. м	10	Сталь	Удовл.			Удовл.
	<b>Электрооборудование</b>							
	вводное распределительное устройство (ВРУ)	шт.	2	Метал. шкаф навесной напольный	Удовл.			Удовл.
	щит распределительный этажный	шт.	6	Щит металлический	Удовл.			Удовл.
	светильники	шт.	44	ЛПО 2x18	Удовл.			Удовл.
	выключатели	шт.	7	Скр. уст. 1кл.	Удовл.			Удовл.
	розетки	шт.	4	Откр. уст.	Удовл.			Удовл.
	общедомовые приборы учета	шт.	1	Меркурий 230ART	Удовл.			Удовл.

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации,**

в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	X		
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	X		
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов	X		
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Август		1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	X		
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	X		
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	X		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	X		

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Макаров И.С.  
(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Березин А.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Домбровский А.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Федорова Е.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

" 7 " 09 2022 г.