

Год ввода дома в эксплуатацию:	1980	
Срок службы здания		
Материал стен	кирпич	
Вид и тип фундамента	железобетонные блоки	
Вид и тип кровли	плоская, мягкая	
Число этажей	9	
Количество подъездов	1	
Количество квартир	81	
Количество лифтов	1	шт.
Общая площадь дома	4745,00	кв. м.
Общая площадь жилых помещений	2693,10	кв. м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	есть	
Наличие технического этажа (между этажами)	нет	
Наличие мансарды	нет	
Наличие чердака (технического чердака)	есть	
Наличие цокольного этажа	нет	
Общий физический износ многоквартирного дома		%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	нет	
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	нет	кв. м.
Принадлежность к памятнику архитектуры	нет	

2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв. м	792	Плоская, асфальтобетон	Удовл			
	свесы	пог. м						
	желоба	пог. м						
	защитные ограждения	пог. м	132,2	Кирпич	Удовл			
	Крыша							
	стропильная система	пог. м						
	мауэрлат	пог. м						
	выходы на чердак	шт.	1		Удовл			
	чердачные продухи	кв.м	2,2					
	слуховые окна	кв.м						
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	8		Удовл			
	наружный водосток	пог. м	43	сталь	Удовл.			
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м						
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв. м	105,8	Облицовочная плитка	Удовл.			
	отмостка	кв. м	105,8	Асфальтобетон	Удовл.			
	приямки							
	крыльца	шт.	1	ж/б конструкция	Удовл.			

3	Наружные стены	кв. м	2794,84	Кирпич	Удовл			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв. м	3212,46	кирпич	Удовл.			
	архитектурная отделка	кв. м						
	плиты балконов и лоджий	шт.	81	ж/бетон	Удовл			
	ограждение балконов и лоджий	пог. м	469,8	Кирпич	Удовл			
	подъездные козырьки	шт.	1	ж/б плита	Удовл			
	межпанельные швы	пог. м						
	пожарные лестницы	пог. м						
	эркеры	кв. м						
	Проемы							
	дверные заполнения	шт.	3	металл	Удовл.	Замена-1	В плане 2025 г.	Выполнено
	оконные заполнения	шт.	306	Стекло, пластик	Удовл			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	2		Удовл			
3	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия			ж/б монолит				
	междуэтажные	кв. м	7920	ж/бетон	Удовл.			
	подвальные	кв. м	792	ж/бетон				
	чердачные	кв. м	792	ж/бетон	Удовл			
	Внутренние стены	кв. м			Удовл	Требуется частичный ремонт подъезда – 178,0	В плане 2025 г.	
	Балки (ригели) перекрытий и покрытий							
	Лестницы	кв. м	59,8	ж/б конструкция	Удовл			
	Тамбурные двери	шт.	2	Металл. пластик	Удовл			
	Остекление в МОП	кв. м	22,8	Стекло, СПК	Удовл			
	Мусоропроводы	шт.	1		Удовл			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	8	сталь	Удовл			

	Внутренний водосток	пог. м	48,6	чугун	Удовл			
	Почтовые ящики	шт.	81	сталь	Удовл			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.						
	Кухонные очаги	шт.						
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией							
	электродвигатели							
	ручной привод							
	фильтры							
	двери							
	воздухозаборник							
	вентиляция							
	водоснабжение							
	канализация							
	освещение							
	дополнительное оборудование							
6	Центральное отопление							
	отопительные приборы МОП	шт.	9	металл	Удовл			
	горизонтальные т/проводы	пог. м	264,4	сталь	Удовл			
	вертикальные т/проводы	пог. м	658	сталь	Удовл			
	задвижки	шт.	2	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	132	латунь	Удовл			
	тепловые пункты	шт.			Удовл			
	теплоизоляция т/проводов	пог. м	87	Минвата с покрытием	Удовл			
7	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные т/проводы	пог. м	118,2	сталь	Удовл			
	вертикальные т/проводы	пог. м	496	сталь	Удовл			
	задвижки	шт.	2	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	102	латунь	Удовл			
	ОДПУ	шт.						





8	горизонтальные т/провода	пог. м	82,2	сталь	Удовл			
	вертикальные т/провода	пог. м	413	сталь	Удовл			
	задвижки	шт.	1	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	51	латунь	Удовл			
	ОДПУ	шт.						
9	горизонтальные т/провода	пог. м	66	ПВХ	Удовл			
	вертикальные т/провода	пог. м	413	ПВХ	Удовл			
	ливневая канализация	пог. м	50	ПВХ	Удовл			
10	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ВРУ)	шт.	1		Удовл			
	щит распределительный этажный	шт.	27		Удовл			
	светильники	шт.	54		Удовл			
	выключатели	шт.	23		Удовл			
	розетки	шт.			Удовл			
	общедомовые приборы учета	шт.	2		Удовал.			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие
привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	май-декабрь	Работы выполняются в соответствии с регламентом	1 раз в год
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	январь-декабрь	Работы выполняются в соответствии с регламентом	Согласно договору на обслуживание
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов	Май-август		3 раз в год
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Май-август		1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	август		1 раз в год
6	Диагностическая экспертиза лифтового	X		

	оборудования			
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	X		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	X		

Члены комиссии:

главный инженер (должность)		Суслин С.И. (фамилия, инициалы)
начальник участка (должность)		Березин А.Н. (фамилия, инициалы)
инженер эксплуатации (должность)		Астраханцева Т.А. (фамилия, инициалы)
✓ / член совета МКД кв. № 35 (должность)		Неронова А.А. /  (фамилия, инициалы)

"10" 09 2025 г.