

АКТ


от «02» 07 2024г.

проверки выполнения основных мероприятий по подготовке
к отопительному периоду 2024-2025гг.

Абонент ВЕСТА-Уют
Адрес ул. Коммунистическая, д. 40/1
Назначение Отопление, ГВС

№ п/п	Основные виды работ по предписанию	Выполнение
1	Исправность запорной арматуры Наличие арматуры на вводе в здание	Проверено Имеется
2	Исправность гильз, штуцеров Исправность термометров, манометров	Проверено
3	Промывка теплообменных аппаратов Прочистка грязевиков, фильтров	От ЦТП Проведена
4	Гидропневматическая промывка системы отопления	Проведена
5	Опрессовка системы отопления Опрессовка системы ГВС	Проведена при давлении P=1Мпа, в течении 15 мин
6	Теплоизоляция трубопроводов	Удовлетворительно
7	Настройка автоматических регуляторов температуры ГВС, отопления	Отсутствует
8	Наличие, исправность, поверка узлов учета тепловой энергии	ТеРосс № 07562 06.07.2025г.
9	Ответственный и аттестованный персонал: главный инженер Макаров И.С.	

Представитель АО «Раменская теплосеть»
Инспектор тепловой инспекции



В.В. Леконцев

Представитель ООО «ВЕСТА-Уют»
Главный инженер

И.С. Макаров