

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО "ВЕСТА-Прогресс"
 Монахов В.А.

« 20 »



План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Солнечная, д.6
с 01.01.22 по 31.12.22 г.

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Выведение оголовков фановых труб системы водоотведения на кровлю	кровля, тех.этаж	пог.м	20	01.01.22 – 31.12.22
2	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.05.22 – 31.09.22
3	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	15	01.05.22 – 31.09.22
4	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
5	*Замена горизонтального участка обратного трубопровода системы ГВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	25	01.05.22 – 31.09.22
6	*Замена горизонтального участка обратного трубопровода системы ГВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
7	*Замена неисправной запорной арматуры на системе ГВС	стояки	шт.	8	01.05.22 – 31.09.22
8	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d100 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	5	01.01.22 – 31.12.22
9	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.01.22 – 31.12.22
10	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.01.22 – 31.12.22
11	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	5	01.01.22 – 31.12.22
12	Замена неисправной запорной арматуры на системе ХВС	стояки	шт.	5	01.01.22 – 31.12.22

13	*Замена участка трубопровода системы отопления d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.05.22 – 31.09.22
14	*Замена участка трубопровода системы отопления d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.05.22 – 31.09.22
15	*Замена участка трубопровода системы отопления d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	15	01.05.22 – 31.09.22
16	*Замена участка трубопровода системы отопления d25 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
17	*Замена неисправной запорной арматуры на системе отопления	стояки	шт.	8	01.05.22 – 31.09.22
18	*Установка монометров на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
19	Установка трехходовых кранов на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
20	*Модернизация системы освещения	подвал, тех.этаж	шт.	30	01.01.22 – 31.12.22
21	*Текущий ремонт окон и дверей	МОП	шт.	22	01.05.22-30.09.22

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2022 год составят 519 080 руб.