



## 2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>							
	<b>Кровля</b>							
	кровельное покрытие	кв. м	3200	Рулонная	Удовл.			Удовл.
	свесы	пог. м	X					
	желоба	пог. м	X					
	защитные ограждения	пог. м	486	парапет	Удовл.			Удовл.
	<b>Крыша</b>							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м	X					
	выходы на чердак	шт.	X					
	чердачные продухи	кв.м	X					
	слуховые окна	кв.м	X					
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	22	оголовок	Удовл.			Удовл.
	наружный водосток	пог. м	X					
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м	X						
2	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>							
	<b>Фундаменты</b>							
	цоколь	кв. м	296	Декор. штукатурка	Удовл. част.рем.	2	2	2
	отмостка	кв. м	296	брусчатка	Удовл.			Удовл.
	прямки	шт.	X					
	крыльца	шт.	8		Удовл			Удовл
<b>Наружные стены</b>	шт.	14649	ж/б с кирп. блоками	Удовл.			Удовл.	

	<b>Колонны и столбы</b>	шт.	17					
	<b>Фасад</b>	кв. м	14649	Штукат. по утеплитель	Удовл.			Удовл.
	архитектурная отделка	кв. м	X					
	плиты балконов и лоджий	шт.	632	Монолит ж/б	Удовл.			Удовл.
	ограждение балконов и лоджий	пог. м	2528	Монолит ж/б	Удовл.			Удовл.
	подъездные козырьки	шт.	6		Удовл.			Удовл.
	межпанельные швы	пог. м	X		Удовл.			Удовл.
	пожарные лестницы	Кв.м	X		Удовл.			Удовл.
	эркеры	кв. м	X					
	<b>Проемы</b>							
	дверные заполнения	шт.	147	сталь	Удовл.			Удовл.
	оконные заполнения	шт.	1496	пластик	Удовл.			Удовл.
	подвальные окна	шт.	X					
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	6	сталь	Удовл.			Удовл.
	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>							
	<b>Перекрытия</b>							
	междуэтажные	кв. м	70427,8	Монолит ж/б	Удовл.			Удовл.
	подвальные	кв. м	X					
	чердачные	кв. м	X					
	<b>Внутренние стены</b>	кв. м	29391,9	Монолит ж/б с блоками кирпич	Удовл.			Удовл.
	<b>Балки (ригели) перекрытий и покрытий</b>							
3	<b>Лестницы</b>	кв. м	1742,3	ж/б	Удовл.			Удовл.
	<b>Тамбурные двери</b>	шт.	8	сталь	Удовл.			Удовл.
	<b>Остекление в МОП</b>	кв. м	139	Стекло, поликарб.	Удовл.			Удовл.
	<b>Мусоропроводы</b>	шт.	4	Метал. т/провод	Удовл.			Удовл.
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	56	сталь	Удовл.			Удовл.
	<b>Внутренний водосток</b>	пог. м	1336	ПВХ / чугун	Удовл.			Удовл.
	<b>Почтовые ящики</b>	шт.	376		Удовл.			Удовл.
4	<b>Печи, очаги</b>							

	<b>Печи</b>	шт.	X					
	<b>Кухонные очаги</b>	шт.	X					
	<b>Противорадиационное убежище</b>							
<b>5</b>	система управления вентиляцией	комп.	X					
	электродвигатели	шт.	X					
	ручной привод	шт.	X					
	фильтры	комп.	X					
	двери	шт.	X					
	воздухозаборник	шт.	X					
	вентиляция	комп.	X					
	водоснабжение	комп.	X					
	канализация	комп.	X					
	освещение	комп.	X					
	дополнительное оборудование	комп.	X					
	<b>Центральное отопление</b>							
<b>6</b>	отопительные приборы МОП	шт.	234	конвектор	Удовл.			Удовл.
	горизонтальные т/провода	пог. м	2642	сталь	Удовл.			Удовл.
	вертикальные т/провода	пог. м	10568	сталь	Удовл.			Удовл.
	здвижки	шт.	20	сталь	Удовл.			Удовл.
	прочая запорная арматура	шт.	3464	латунь	Удовл.	21	21	21
	тепловые пункты	шт.	1	ИТП	Удовл.			Удовл.
	теплоизоляция т/проводов	пог. м	5670	Энергофлекс	Удовл.			Удовл.
	ОДПУ	шт.	1	ТеРосс	Удовл.			Удовл.
	<b>Горячее водоснабжение</b>							
<b>7</b>	горизонтальные т/провода	пог. м	1205,4	сталь	Удовл.			Удовл.
	вертикальные т/провода	пог. м	4821,6	сталь	Удовл.			Удовл.
	здвижки	шт.	6	сталь	Удовл.			Удовл.

	прочая запорная арматура	шт.	1608	латунь	Удовл.	7	7	7
	ОДПУ	шт.	1	ТеРосс	Удовл.			Удовл.
<b>Холодное водоснабжение</b>								
<b>8</b>	горизонтальные т/провода	пог. м	1256,2	сталь	Удовл.			Удовл.
	вертикальные т/провода	пог. м	5024,8	сталь	Удовл.			Удовл.
	задвижки	шт.	8	сталь	Удовл.			Удовл.
	прочая запорная арматура	шт.	1870	латунь	Удовл.			Удовл.
	ОДПУ	шт.	1	ТеРосс	Удовл.			Удовл.
<b>Система водоотведения (канализация)</b>								
<b>9</b>	горизонтальные т/провода	пог. м	588,4	ПВХ / чугун	Удовл.			Удовл.
	вертикальные т/провода	пог. м	2353,6	ПВХ	Удовл.			Удовл.
	ливневая канализация	пог. м	1336	ПВХ / чугун	Удовл.			Удовл.
<b>Электрооборудование</b>								
	вводное распределительное устройство (ВРУ)	шт.	7	Напольные вводные панели с АВР	Удовл.			Удовл.
	щит распределительный этажный	шт.	84	Металлич. Универс. Распред. Этажный Модуль	Удовл.			Удовл.
	светильники	шт.	892	Потолочный с лпом.лампой	Удовл.			Удовл.
	выключатели	шт.	50	Откр.устан.	Удовл.			Удовл.
	розетки	шт.	45	Откр.устан.	Удовл.			Удовл.
	общедомовые приборы учета	шт.	23	Меркурий 230ART	Удовл.			Удовл.

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	X		
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	X		
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вентканалов			
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Август		1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	Январь		1 раз в год
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	X		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	X		
9	Система автоматической пожарной сигнализации	в соответствии с договором на обслуживание	Состояние удовлетворительно	в соответствии с договором на обслуживание
10	Система оповещения и управления эвакуацией	в соответствии с договором на обслуживание	Состояние удовлетворительно.	в соответствии с договором на обслуживание
11	Система внутреннего противопожарного водопровода	в соответствии с договором на обслуживание	Состояние удовлетворительно	в соответствии с договором на обслуживание
12	Автоматическая установка пожаротушения	в соответствии с договором на обслуживание	Состояние удовлетворительно	в соответствии с договором на обслуживание
13	Система противодымной вентиляции	в соответствии с договором на обслуживание	Состояние удовлетворительно.	в соответствии с договором на обслуживание

Члены комиссии:

главный инженер  
(должность)



Макаров И.С.  
(фамилия, инициалы)

начальник участка  
(должность)


Березин А.Н.  
(фамилия, инициалы)

инженер эксплуатации  
(должность)

Безродных А.Ю.  
(фамилия, инициалы)

председатель совета МКД кв. № 291  
(должность)

Чепик В.Н.  
(фамилия, инициалы)



"2" 09 2022г.