

2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Осенний осмотр
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выше отметки чердачного перекрытия							
	Кровля							
	кровельное покрытие	кв. м	738,12	рулонное	Удовл.			
	свесы	пог. м	X					
	желоба	пог. м	X					
	защитные ограждения	пог. м	136	парапет	Удовл.			
	Крыша							
	стропильная система	пог. м	X					
	мауэрлат	пог. м	X					
	выходы на чердак	шт.	X					
	чердачные продухи	кв.м	X					
	слуховые окна	кв.м	X					
	устройства защиты вентканалов и дымоходов от осадков	шт.	2	Оголовок	Удовл.			
	наружный водосток	пог. м			Удовл.			
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог. м			Удовл.				
2	Наружные конструкции и оборудование							
	Фундаменты							
	цоколь	кв. м	257	Кирпич с облицовкой кир. плиткой	Удовл. Частичный ремонт	10	10	
отмостка	кв. м	157	асфальт	Удовл. ремонт	50	50		

	прямки	шт.						
	крыльца	шт.	2	кирпич	Удовл			
	Наружные стены	кв. м	4625,3	кирпич	Удовл			
	Колонны и столбы							
	Фасад	кв. м	4625,3	Облицовоч. кирпич	Удовл.			
	архитектурная отделка	кв. м	X					
	плиты балконов и лоджий	шт.	162	ж/б панель	Удовл			
	ограждение балконов и лоджий	пог. м	674,37	ж/б, мет. профиль	Удовл			
	подъездные козырьки	шт.	2	ж/б панель	Удовл			
	межпанельные швы	пог. м			Удовл			
	пожарные лестницы	пог. м						
	эркеры	кв. м						
	Проемы				Удовл			
	дверные заполнения	шт.	82	Сталь, дер.	Удовл			
	оконные заполнения	шт.	254	пластик	Удовл			
	подвальные окна	шт.						
	таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	4	сталь	Удовл			
	Внутренние конструкции и оборудование							
	Перекрытия							
	междуэтажные	кв. м	9004,3	ж/б плита	Удовл			
	подвальные	кв. м	900,43	ж/б плита	Удовл			
	чердачные	кв. м	x					
	Внутренние стены	кв. м	2543,4	ж/б панель	Удовл			
3	Балки (ригели) перекрытий и покрытий							
	Лестницы	кв. м	232,2	ж/б	Удовл			
	Тамбурные двери	шт.	20	Дер.	Удовл			
	Остекление в МОП	кв. м	35	Армир. стекло, поликарб.	Удовл			
	Мусоропроводы	шт.	2	Сталь, трубопров.	Удовл			
	загрузочные клапаны мусоропроводов	шт.	18	сталь	Удовл			





	Внутренний водосток	пог. м	96	ПВХ	Удовл			
	Почтовые ящики	шт.	79	сталь	Удовл			
4	Печи, очаги							
	Печи	шт.	X					
	Кухонные очаги	шт.	X					
5	Противорадиационное убежище							
	система управления вентиляцией	комп.	X					
	электродвигатели	шт.	X					
	ручной привод	шт	X					
	фильтры	комп.	X					
	двери	шт	X					
	воздухозаборник	шт	X					
	вентиляция	комп.	X					
	водоснабжение	комп.	X					
	канализация	комп.	X					
	освещение	комп						
дополнительное оборудование	комп.	X						
6	Центральное отопление							
	отопительные приборы МОП	шт.	42	конвектор	Удовл			
	горизонтальные т/провода	пог. м	216	сталь	Удовл			
	вертикальные т/провода	пог. м	960	сталь	Удовл			
	задвижки	шт.	10	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	128	латунь	Удовл замена кранов	1	1	
	тепловые пункты	шт.	1		Удовл промывка	1	1	
	теплоизоляция т/проводов	пог. м	216	Энергофл.	Удовл			
	ОДПУ	шт.	1	ТеРосс	Удовл			
7	Горячее водоснабжение							
	горизонтальные т/провода	пог. м	176	сталь	Удовл	1	1	

				ремонт замена участка				
	вертикальные т/провода	пог. м	360	полипропи лен	Удовл			
	задвижки	шт.	10	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	48	латунь	Удовл замена кранов	7	7	
	ОДПУ	шт.	1	ОСВХ-40	Удовл. поверка	3	3	
	Холодное водоснабжение							
	горизонтальные т/провода	пог. м	70	сталь	Удовлремонт участка т/п	1	1	
	вертикальные т/провода	пог. м	360	полипропи лен	Удовл			
8	задвижки	шт.	12	сталь	Удовл			
	прочая запорная арматура	шт.	24	латунь	Удовл			
	ОДПУ	шт.	1	СТВУ-50	Удовл			
	Система водоотведения (канализация)							
	горизонтальные т/провода	пог. м	40	ПВХ	Удовл			
9	вертикальные т/провода	пог. м	360	ПВХ	Удовл			
	ливневая канализация	пог. м	96	ПВХ/СТА ЛЬ	Удовл			
	Электрооборудование							
	вводное распределительное устройство (ВРУ)	шт.	1	Напольные вводные панели	удовлетв			
	щит распределительный этажный	шт.	20	Щит этажный с отсеком	Удовлетв			
	светильники	шт.	204	Потолочный с люм. лампой	Удовлетв			
	выключатели	шт.	62	Скрытой проводки	Удовлетв			
	розетки	шт.	2	Накладные	Удовлетв			
	общедомовые приборы учета	шт.	2	Меркурий 230 ART	Удовлетв			

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	X		
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	X		
3	Осмотр (проверка) дымоходов и вентканалов	X		
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Май-август		1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	сентябрь		1 раз в год
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	X		
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	X		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	X		

Члены комиссии:

_____		_____
главный инженер (должность)		Макаров И.С. (фамилия, инициалы)
_____		_____
начальник участка (должность)		Березин А.Н. (фамилия, инициалы)
_____		_____
инженер эксплуатации (должность)		Безродных А.Ю. (фамилия, инициалы)
_____		_____
председатель (должность)		Ошкин С.П. (фамилия, инициалы)

" 12 " 03 20 23 г